

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН).

Наименование	Значение показателя	Примечания
Организация - Заказчик		
Дата заполнения		
Географический район расположения СИКН		
Технологическое место расположения СИКН		
Наименование принимающей/сдающей организации		
Контактное лицо для взаимодействия		
Срок сдачи СИКН в эксплуатацию		
Рабочая среда		
Характер СИКН	<input type="checkbox"/> Оперативный учет <input type="checkbox"/> Коммерческий учет	
Назначение СИКН	<input type="checkbox"/> Сдача <input type="checkbox"/> Прием	

№	Наименование	Един.изм.	Значение показателя	Значение показателя
1	Температура окружающей среды	°C	min:	max:
2	Физико-химические показатели рабочей среды			
2.1	Вязкость кинематическая	мм ² /с,(сСт)	min:	max:
2.2	Плотность продукта, при температуре продукта	кг/м ³ , °C	min:	max:
2.3	Температура продукта	°C	min	max:
2.4	Давление насыщенных паров, не более	кПа (мм.рт.ст)		

2.5	Массовая доля воды, не более	%		
2.6	Концентрация хлористых солей	мг/дм ³		
2.7	Массовая доля механических примесей, до	%		
2.8	Содержание парафина, не более	%		
2.9	Массовая доля сероводорода	млн ⁻¹ (ppm)		
2.10	Массовая доля серы, не более	%		
2.11	Массовая доля метил- и этил-меркаптанов в сумме	млн ⁻¹ (ppm)		
2.12	Газосодержание	м ³ /тн		
2.13	Свободный газ	есть/нет		
3	Основные технические характеристики СИКН / нефтепровода			
3.1	Проектный расход	м ³ /ч (т/ч)	min:	max:
3.2	Рабочее давление	МПа	min:	max:
3.3	Минимальное допустимое давление	МПа		
3.4	Максимальное допустимое давление	МПа		
3.5	Диаметр подводящего трубопровода/ нефтепровода	мм		
3.6	Режим работы СИКН		Непрерывный	Периодический
3.7	Режим управления запорной арматурой		Неавтоматизированный	Автоматизированный
4	Помещение для размещения СИКН			

4.1	имеется		Да	Нет
4.2	на открытой площадке		Да	Нет
4.3	в мобильных зданиях		Да	Нет
4.4	под навесом		Да	Нет
5	Узел регулирования давления на выходе СИКН		Да	Нет
6	Узел подключения передвижной ТПУ		Да	Нет
7	Требования к блоку качества нефти (БИК)			
7.1	Наличие БИК в составе СИКН		Да	Нет
7.2	Наличие плотномера		Да	Нет
7.3	Наличие влагомера		Да	Нет
7.4	Наличие автоматического пробоотборника		Да	Нет
8	Наличие помещения операторной		Да	Нет
9	Поставка Блок-контейнера для операторной		Да	Нет
10	Расстояние от СИКН до операторной	метров		
11	Дополнительные пожелания заказчика (состав, оборудование и т.д.)			